



Ente di gestione
delle Aree Protette
delle Alpi Cozie



Ecomuseo Colombano Romean

COMUNE DI SALBERTRAND CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO TURISTICO
"HOTEL DIEU"
(codice intervento 356_4B1a)

UBICAZIONE:
VIA ROMA 54 - 10050 SALBERTRAND

PROPRIETA':
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN
C.F.: 94506780017
VIA FRANSUA' FONTAN 1 - 10050 SALBERTRAND

PROGETTISTA:
ARCH. MASSIMO RIGAT
CHAMPLAS SEGUIN 15 - 10054 CESANA TORINESE (TO)
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 4299
C.F. RGT MSM 69E23 L2190 - P.I. 07470690012
tel. 3351240154 massimorigat@gmail.com massimorigat@architettitorinopec.it

ELABORATI:
cronoprogramma

DICEMBRE 2017

8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

1.5. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	GIU 2018					LUG 2018					AGO 2018				
				11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9		
1	Diagramma di Gantt	64/89	11/06/2018															
2	Allestimento cantiere	2/2	11/06/2018															
3	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	11/06/2018															
4	Baracche di cantiere	1/1	11/06/2018															
5	Servizi igienici di cantiere	1/1	11/06/2018															
6	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	1/1	11/06/2018															
7	1 Deposito materiali cemento, laterizi e simili	1/1	11/06/2018															
8	Impianto elettrico di cantiere	1/1	12/06/2018															
9	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	2/2	13/06/2018															
10	Allargamento fondazioni	2/4	15/06/2018															
11	Fondazioni in cls armato (1)	4/4	19/06/2018															
12	Vespajo areato con iglù o cupolette in PVC	2/2	25/06/2018															
13	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	6/8	27/06/2018															
14	Consolidamento di volte in muratura	6/8	05/07/2018															
15	Applicazione rete elettrosaldata	2/4	13/07/2018															
16	Demolizione di murature a mano	4/4	17/07/2018															
17	Posa in opera di elementi metallici	2/2	23/07/2018															
18	Divisori in laterizio	3/3	25/07/2018															
19	Completamento impianto elettrico interno	5/5	30/07/2018															
20	Impianto fognario interno con tubazioni in PVC	3/3	06/08/2018															
21	Intonaco interno tradizionale manuale	3/3	27/08/2018															
22	Pavimenti di varia natura	4/6	30/08/2018															
23	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	1/1	05/09/2018															
24	Montaggio infissi interni in legno	1/1	06/09/2018															
25	Smobilizzo cantiere	1/1	07/09/2018															
26	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	07/09/2018															

