



CRONOPROGRAMMA PIANI AREA

PIANO AREA ORSIERA ROCCIAVRE'

FASE	AZIONE	COMPETENZA	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	MESE 27	MESE 28	MESE 29	MESE 30	MESE 31	MESE 32	MESE 33	MESE 34	MESE 35	MESE 36	MESE 37	MESE 38	MESE 39	MESE 40	MESE 41	MESE 42	MESE 43	MESE 44	MESE 45								
Ascolto	Individuazione del Supporto al RUP (Redazione bando, approvazione, pubblicazione, ricevimento domande, esame e determinazione, contratto)	Ente	■	■																																																			
	Raccolta delle esigenze dei 9 Comuni e delle Unioni	Ente e Supporto RUP			■	■	■																																																
	Elaborazione delle informazioni raccolte e verifica con gli Enti di controllo sulla conformità con la normativa regionale e nazionale	Ente e Supporto RUP Uffici Regione Piemonte							■	■																																													
Avvio procedure	Verifica in Regione dei contenuti e delle procedure necessari per il Piano	Ente									■																																												
	Gara di appalto per l'affidamento della redazione del Piano di area (Redazione avviso e disciplinare tecnico, determinazione a contrarre, pubblicazione, esame domande, ammissione, invito, ecc., aggiudicazione, acquisizione documenti, controlli, contratto). Data di avvio del procedimento a partire dalla piena disponibilità a bilancio delle risorse necessarie per l'appalto (...)	Ente											■	■	■	■																																							
	Raccolta dati disponibili (cartografia di base e tematica, dati di campo, report, studi e ricerche, tesi)	Progettisti in collaborazione con Ente																																																					
	Verifica delle disposizioni legislative e regolamentari operanti sull'Area protetta anche rispetto alle richieste degli Enti locali	Progettisti in collaborazione con Ente																																																					
Fase di specificazione (Art.13 d.lgs. 152/2006)	Redazione del rapporto Preliminare e individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per l'avvio delle procedure di VAS	Progettisti																																																					
	Adozione del documento programmatico del Piano di area comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS comprensiva della Valutazione di incidenza	Ente																																																					
	Trasmissioni atti a Comuni, Unioni, Organo tecnico per attivazione procedure VAS, soggetti competenti in materia ambientale	Ente																																																					
	L'Autorità competente per la VAS e i soggetti consultati trasmettono i propri contributi all'Ente di gestione (Conclusione fase specificazione entro 90 gg art.13 d.lgs.152/2006)	Autorità competente, enti consultati																																																					
	Ricevimento ed analisi contributi	Ente e progettisti																																																					
Pianificazione	Sopralluoghi di campo, verifiche con i portatori di interesse, overlay planning dei dati e delle cartografie	Progettisti																																																					
	Redazione della bozza di Piano dell'Area protetta comprensivo di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	Progettisti																																																					
Consultazione	Presentazione della bozza di piano ai Comuni interessati in fase informale	Ente e progettisti																																																					
	Osservazioni da parte dei comuni in fase informale	Comuni																																																					
	Esame delle osservazioni ed adeguamento del documento in fase informale	Ente e progettisti																																																					
	Presentazione del documento al Consiglio per presa atto e inoltro alla Comunità delle Aree protette	Ente																																																					
	Inoltro alla Comunità delle Aree protette	Ente																																																					
	Parere Comunità aree protette e Consulta per la promozione del territorio (45 gg art.18 c.5 l.r.19/09)	Ente, Comunità, Consulta																																																					

CRONOPROGRAMMA PIANI AREA

PIANO VAL TRONCA

FASE	AZIONE	COMPETENZA	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	MESE 27	MESE 28	MESE 29	MESE 30	MESE 31	MESE 32	MESE 33	MESE 34	MESE 35	MESE 36	MESE 37	MESE 38	MESE 39	MESE 40	MESE 41	MESE 42				
Ascolto	Individuazione del Supporto al RUP (Redazione bando, approvazione, pubblicazione, ricevimento domande, esame e determinazione, contratto)	Ente	■	■																																												
	Raccolta delle esigenze dei 9 Comuni e delle Unioni	Ente e Supporto RUP			■																																											
	Elaborazione delle informazioni raccolte e verifica con gli Enti di controllo sulla conformità con la normativa regionale e nazionale	Ente e Supporto RUP Uffici Regione Piemonte				■	■																																									
Avvio procedure	Verifica in Regione dei contenuti e delle procedure necessari per il Piano	Ente						■																																								
	Gara di appalto per l'affidamento della redazione del Piano di area (Redazione avviso e disciplinare tecnico, determinazione a contrarre, pubblicazione, esame domande, ammissione, invito, ecc., aggiudicazione, acquisizione documenti, controlli, contratto). <u>Data di avvio del procedimento a partire dalla piena disponibilità a bilancio delle risorse necessarie per l'appalto (...)</u>	Ente								■	■	■																																				
	Raccolta dati disponibili (cartografia di base e tematica, dati di campo, report, studi e ricerche, tesi)	Progettisti in collaborazione con Ente											■																																			
	Verifica delle disposizioni legislative e regolamentari operanti sull'Area protetta anche rispetto alle richieste degli Enti locali	Progettisti in collaborazione con Ente												■																																		
Fase di specificazione (Art.13 d.lgs. 152/2006)	Redazione del rapporto Preliminare e individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per l'avvio delle procedure di VAS	Progettisti												■																																		
	Adozione del documento programmatico del Piano di area comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS comprensiva della Valutazione di incidenza	Ente													■																																	
	Trasmissioni atti a Comuni, Unioni, Organo tecnico per attivazione procedure VAS, soggetti competenti in materia ambientale	Ente														■																																
	L'Autorità competente per la VAS e i soggetti consultati trasmettono i propri contributi all'Ente di gestione (Conclusione fase specificazione entro 90 gg art.13 d.lgs.152/2006)	Autorità competente, enti consultati															■	■	■																													
Pianificazione	Ricevimento ed analisi contributi	Ente e progettisti																																														
	Sopralluoghi di campo, verifiche con i portatori di interesse, overlay planning dei dati e delle cartografie	Progettisti																																														
Consultazione	Redazione della bozza di Piano dell'Area protetta comprensivo di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	Progettisti																																														
	Presentazione della bozza di piano ai Comuni interessati in fase informale	Ente e progettisti																																														
	Osservazioni da parte dei comuni in fase informale	Comuni																																														
	Esame delle osservazioni ed adeguamento del documento in fase informale	Ente e progettisti																																														

CRONOPROGRAMMA PIANI AREA

PIANO AREA AVIGLIANA

FASE	AZIONE	COMPETENZA	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	MESE 27	MESE 28	MESE 29	MESE 30	MESE 31	MESE 32	MESE 33	MESE 34	MESE 35	MESE 36	MESE 37	MESE 38	MESE 39	MESE 40	MESE 41	MESE 42						
Ascolto	Individuazione del Supporto al RUP (Redazione bando, approvazione, pubblicazione, ricevimento domande, esame e determinazione, contratto)	Ente	■	■																																														
	Raccolta delle esigenze dei 9 Comuni e delle Unioni	Ente e Supporto RUP			■																																													
	Elaborazione delle informazioni raccolte e verifica con gli Enti di controllo sulla conformità con la normativa regionale e nazionale	Ente e Supporto RUP Uffici Regione Piemonte				■	■																																											
Avvio procedure	Verifica in Regione dei contenuti e delle procedure necessari per il Piano	Ente						■																																										
	Gara di appalto per l'affidamento della redazione del Piano di area (Redazione avviso e disciplinare tecnico, determinazione a contrarre, pubblicazione, esame domande, ammissione, invito, ecc., aggiudicazione, acquisizione documenti, controlli, contratto). <u>Data di avvio del procedimento a partire dalla piena disponibilità a bilancio delle risorse necessarie per l'appalto (...)</u>	Ente								■	■	■																																						
	Raccolta dati disponibili (cartografia di base e tematica, dati di campo, report, studi e ricerche, tesi)	Progettisti in collaborazione con Ente											■																																					
	Verifica delle disposizioni legislative e regolamentari operanti sull'Area protetta anche rispetto alle richieste degli Enti locali	Progettisti in collaborazione con Ente												■																																				
Fase di specificazione (Art.13 d.lgs. 152/2006)	Redazione del rapporto Preliminare e individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per l'avvio delle procedure di VAS	Progettisti												■																																				
	Adozione del documento programmatico del Piano di area comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS comprensiva della Valutazione di incidenza	Ente													■																																			
	Trasmissioni atti a Comuni, Unioni, Organo tecnico per attivazione procedure VAS, soggetti competenti in materia ambientale	Ente														■																																		
	L'Autorità competente per la VAS e i soggetti consultati trasmettono i propri contributi all'Ente di gestione (Conclusione fase specificazione entro 90 gg art.13 d.lgs.152/2006)	Autorità competente, enti consultati															■	■	■																															
Pianificazione	Ricevimento ed analisi contributi	Ente e progettisti																				■																												
	Sopralluoghi di campo, verifiche con i portatori di interesse, overlay planning dei dati e delle cartografie	Progettisti																					■	■																										
Consultazione	Redazione della bozza di Piano dell'Area protetta comprensivo di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	Progettisti																					■	■	■																									
	Presentazione della bozza di piano ai Comuni interessati in fase informale	Ente e progettisti																									■																							
	Osservazioni da parte dei comuni in fase informale	Comuni																											■	■																				
	Esame delle osservazioni ed adeguamento del documento in fase informale	Ente e progettisti																																																

